



GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

DELIBERA COMMISSARIALE

del appr. Q.E. def. S. Venere-bis

Data: **3 MAG. 2016**

Delibera n. **93**

Area: TECNICA

Settore: OO.PP.

OGGETTO: Lavori di "Miglioramento e potenziamento della capacità di regolazione della Traversa S. Venere con ristrutturazione delle opere di derivazione e trasferimento al partitore". Assestamento del Q. E. al fine di tener conto delle somme definitivamente acquisite – Approvazione.

CUP: D66B04000000001

CIG: 2493624B9C

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 33/2001 "Norme in materia di bonifica integrale";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 211 dello 03.03.2015 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, commi 2 e 3, della L.R. 27.01.2015, n. 4, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica l'avv. Giuseppe Pio Musacchio;

PREMESSO:

CHE con Decreto Commissariale n. 7 del 13.06.2003 fu approvato il programma condiviso tra Regione Puglia e regione Basilicata per l'utilizzo della risorsa economica di 51,65 M€ resa disponibile congiuntamente ai Commissari Delegati delle due Regioni nell'ambito dell'emergenza idrica in Puglia e Basilicata;

CHE, tra le altre opere previste, nell'intervento era ricompresa anche quella in oggetto emarginata;

CHE con decreto n. 387CD/Ei del 17.11.2004, all' art. 1 il Commissario Delegato per l'emergenza idrica in Puglia approvava il progetto preliminare dei lavori di "Miglioramento e potenziamento della capacità di regolazione della Traversa S. Venere con ristrutturazione delle opere di derivazione e trasferimento al partitore" redatto dalla So.Ge.Sid S.p.A., dell'importo di € 16.100.000,00;

CHE a seguito di gara di appalto esperita mediante procedura di appalto concorso ai sensi art. 20 c. 3 e 4 della L. 109/94 e s.m.i., i lavori venivano aggiudicati all' A.T.I. Costruzioni Dondi S.p.A. (mandataria) – Ares Costruzioni Generali (mandante) – Romagnoli S.p.A. (mandante) – ARKE Ingegneria S.r.l. (mandante per la sola progettazione) con il ribasso del 2,118% e quindi per l'importo netto di 10.299.265,46 che, sommato all' importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinavano la somma complessiva di aggiudicazione in € 10.627.141,41;

CHE, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, si provvedeva a rimodulare il quadro economico reggente l'appalto, di seguito esposto, approvato con D.C.C. n. 139 del 23.07.2007;





A) Lavori

A1	totale lavori a corpo a base d'asta	€ 10.522.124,05
A2	a detrarre ribasso d'asta del 2.118%	€ 222.858,59
A3	importo netto lavori	€ 10.299.265,46
A4	a sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 327.875,95
A5	totale lavori	€ 10.627.141,41

€ 10.627.141,41

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1	rilievi	€ 60.000,00
B2	allacciamenti vari	€ 25.000,00
B3	accantonamento art. 31 bis L. 109/94 (3% di A5)	€ 318.814,24
B4	imprevisti	€ 398.351,52
B5	accantonamento art. 26 L. 109/94 82% di A5)	€ 212.542,83
B6	espropriazioni ed asservimenti	€ 200.000,00
B7	oneri di mitigazione dell'impatto ambientale	€ 434.000,00
B8	spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 976.500,00
B9	spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 97.650,00
B10	spese per commissione giudicatrice	€ 75.000,00
B11	spese di gara	€ 15.000,00
B12	spese di laboratorio	€ 20.000,00
B13	I.V.A. (20% di A5+B1+B2+B3+B4+B5+B7+B8+B9+B10+B11+B12)	€ 2.640.000,00
	totale somme a disposizione	€ 5.472.858,59

€ 5.472.858,59

totale generale

€ 16.100.000,00

CHE il contratto fu stipulato in data 06.08.2008 e registrato a Melfi il 20.08.2008 al n. 1446 A. P.;

CHE in corso d'opera, sia al fine di far fronte alla richiesta di compensazione dei prezzi avanzata dall'impresa ai sensi della L. 22.12.2008, sia per ottemperare a disposizioni pervenute dalla Regione Puglia con le quali si richiedeva di estrapolare dalla voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione" quelle rivenienti dal ribasso d'asta conseguito, si procedeva a nuova rimodulazione del Q. E., approvato con D.C.C. n. 281 del 24.07.2009 e configurato come di seguito:

A) Lavori

A1	totale lavori a corpo a base d'asta	€ 10.522.124,05
A2	a detrarre ribasso d'asta del 2.118%	€ 222.854,40
A3	importo netto lavori	€ 10.299.269,65
A4	a sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 327.875,95
A5	totale lavori	€ 10.627.145,60

€ 10.627.145,60

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1	rilievi	€ 60.000,00
B2	allacciamenti vari	€ 25.000,00
B3	accantonamento art. 31 bis L. 109/94 (3% di A5)	€ 318.814,37
B4	imprevisti	€ 374.232,45
B5	espropriazioni ed asservimenti	€ 200.000,00
B6	oneri di mitigazione dell'impatto ambientale	€ 434.000,00
B7	spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 976.500,00
B8	spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 97.650,00
B9	spese per commissione giudicatrice	€ 75.000,00
B10	spese di gara	€ 15.000,00





B11	spese di laboratorio	€ 20.000,00	
B12	I.V.A. (20% di A5+B1+B2+B3+B4+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12)	€ 2.592.668,48	
B13	compensazione, IVA compresa, ai sensi L. 22.12.2008, di conversione del D. L. 23.10.2008 n. 162	€ 16.563,81	
B14	totale somme a disposizione	€ 5.205.429,11	€ 5.205.429,11
	totale generale	€ 15.832.574,71	€ 15.832.574,71
B15	economie rivenienti dal ribasso d'asta, compreso IVA	€ 267.425,29	€ 267.425,29
	importo del finanziamento	€ 16.100.000,00	€ 16.100.000,00

CHE, sempre in corso d'opera, si rendeva necessario reperire la somma destinata al collaudo statico, affidato dalla Regione Puglia al Presidente della Commissione di Collaudo prof. Matteo Ranieri; l'assestamento del quadro economico afferente al solo comparto "Somme a disposizione dell'Amministrazione", approvato con D.C.C. n. 55 del 9.03.2010, è così configurato:

A) Lavori

A1	totale lavori a corpo a base d'asta	€ 10.522.124,05	
A2	a detrarre ribasso d'asta del 2,118%	€ 222.854,40	
A3	importo netto lavori	€ 10.299.269,65	
A4	a sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 327.875,95	
A5	totale lavori	€ 10.627.145,60	€ 10.627.145,60

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1	rilievi	€ 60.000,00	
B2	allacciamenti vari	€ 25.000,00	
B3	accantonamento art. 31 bis L. 109/94 (3% di A5)	€ 318.814,37	
B4	imprevisti	€ 470.521,61	
B5	espropriazioni ed asservimenti	€ 200.000,00	
B6	oneri di mitigazione dell'impatto ambientale	€ 434.000,00	
B7	spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 736.500,00	
B8	spese per collaudo tecnico amministrativo compreso IVA ed oneri	€ 97.650,00	
B9	spese per commissione giudicatrice compreso IVA ed oneri accessori	€ 29.735,12	
B10	spese di gara compreso IVA	€ 18.247,89	
B11	spese di laboratorio	€ 20.000,00	
B12	I.V.A. (20% di A5+B1+B2+B3+B4+B6+B7+B11)	€ 2.538.396,32	
B13	compensazione, IVA compresa, ai sensi L. 22.12.2008, di conversione del D. L. 23.10.2008 n. 162	€ 16.563,81	
B14	spese per collaudo statico, compreso IVA ed oneri accessori	€ 240.000,00	
B14	totale somme a disposizione	€ 5.205.429,11	€ 5.205.429,11
	totale generale	€ 15.832.574,71	€ 15.832.574,71
B15	economie rivenienti dal ribasso d'asta, compreso IVA	€ 267.425,29	€ 267.425,29
	importo del finanziamento	€ 16.100.000,00	€ 16.100.000,00

CHE, sempre in fase di esecuzione, il Direttore dei Lavori rilevava la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, con utilizzo delle economie rivenienti dal ribasso d'asta assentito dal competente Ufficio della regione Puglia;

CHE la perizia veniva approvata con D.C.C. n. 192 del 27.05.2011 con il seguente quadro economico, tuttora vigente:

A) Lavori

A1	totale lavori a corpo a base d'asta	€ 11.291.696,61	
A2	a sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 358.875,95	
A3	totale lavori	€ 11.650.572,56	€ 11.650.572,56





B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	rilevi	€ 0,00
B2	allacciamenti vari	€ 10.000,00
B3	accantonamento art. 31 bis L. 109/94 (3% di A5)	€ 318.814,37
B4	imprevisti	€ 100.000,00
B5	espropriazioni ed asservimenti	€ 224.565,25
B6	oneri di mitigazione dell'impatto ambientale	€ 434.000,00
B7	spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 369.978,00
B8	spese per collaudo tecnico amministrativo compreso IVA ed oneri	€ 97.650,00
B9	spese per commissione giudicatrice compreso IVA ed oneri accessori	€ 29.735,12
B10	spese di gara compreso IVA	€ 18.247,89
B11	spese di laboratorio	€ 11.000,00
B12	I.V.A. (20% di A3+B1+B2+B3+B4+B6+B7+B11)	€ 2.578.872,99
B13	compensazione, IVA compresa, ai sensi L. 22.12.2008, di conversione del D. L. 23.10.2008 n. 162	€ 16.563,82
B14	spese per collaudo statico, compreso IVA ed oneri accessori	€ 240.000,00
B14	totale somme a disposizione	€ 4.449.427,44
	totale generale	€ 16.100.000,00
B15	economie rivenienti dal ribasso d'asta, compreso IVA	€ 0,00
	importo del finanziamento	€ 16.100.000,00

€ 4.449.427,44
 € 16.100.000,00
 € 0,00
 € 16.100.000,00

CHE l'Atto Aggiuntivo relativo alla perizia era sottoscritto in data 13.07.2011 e registrato a Venosa il 20.07.2011 al n. 1212 mod.3;

CHE i lavori sono stati ultimati in tempo utile, come da relativo certificato in data 26.06.2014;

CHE la Commissione di Collaudo, nel corso della 5^a ed ultima visita, ha richiesto chiarimenti in ordine alle modalità di pagamento delle liste in economia - il cui importo finale ammonta ad € 101.576,41 a fronte della posta di € 100.000,00 presente nel Q. E. - nonché in merito alle disponibilità finanziarie per fronteggiare l'eventuale accoglimento della richiesta di interessi avanzata dall'impresa, di € 52.607,70;

CHE, al fine di procedere all'assestamento del Q. E. in ossequio alle osservazioni mosse dalla Commissione, atteso che si ha piena contezza delle somme erogate, nonché dell'importo di € 71.068,49 IVA compresa da versare all'A.T.I. ad avvenuto collaudo per svincolo delle ritenute di legge dello 0,5% sui lavori; tenuto altresì conto che la posta per I.V.A., prevista al 20%, era da aggiornare per alcuni pagamenti effettuati o da effettuare, si è proceduto a pedissequa elencazione delle spese in argomento, come da elenco allegato alla presente a costituirne parte integrante e del quale si riportano di seguito gli importi finali:

somme impegnate

	importo	imponibile	I.V.A.
totale SaD	€ 707.536,42	€ 635.399,26	€ 72.137,14
totale lavori	€ 13.995.193,99	€ 11.650.572,56	€ 2.344.621,43
sommano	€ 14.702.730,41	€ 12.285.971,82	€ 2.416.758,57
finanziamento	€ 16.100.000,00		
restano	€ 1.397.269,59		





di cui somme spese

	importo	imponibile	I.V.A.
totale SaD	€ 707.536,42	€ 635.399,26	€ 72.137,14
totale lavori	€ 13.924.125,49	€ 11.592.319,70	€ 2.331.805,80
sommano	€ 14.631.661,92	€ 12.227.718,96	€ 2.403.942,94
finanziamento	€ 16.100.000,00		
restano	€ 1.468.338,08		

CHE nei prospetti su riportati la differenza tra somme impegnate e somme spese è costituita dall'importo di € 71.068,49 IVA compresa da versare all'A.T.I. ad avvenuto collaudo per svincolo delle ritenute di legge dello 0,5% sui lavori;

CHE il Quadro Economico che discende dall'asestamento delle varie voci è così configurato:

A) Lavori			
A1	totale lavori a corpo a base d'asta	€ 11.291.696,61	
A2	a sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 358.875,95	
A3	totale lavori	€ 11.650.572,56	€ 11.650.572,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	imprevisti e lavori in economia	€ 101.576,40	
B2	espropriazioni	€ 224.768,27	
B3	compensazione ai sensi L. 22.12.2008, di conversione del D. L. 23.10.2008 n. 162	€ 13.803,18	
B4	spese di gara	€ 15.966,76	
B5	commissione giudicatrice compreso oneri accessori	€ 29.961,36	
B6	spese di copisteria	€ 5.971,90	
B7	polizze ANAS	€ 16.804,43	
B8	collaudo statico compreso oneri accessori	€ 174.256,56	
B9	collaudo tecnico amministrativo compreso oneri accessori, acconto	€ 39.790,40	
B10	spese per supporto al RUP	€ 12.500,00	
B11	I.V.A. su A3, B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9	€ 2.416.758,57	
B12	totale somme a disposizione	€ 3.052.157,83	€ 3.052.157,83
totale generale		€ 14.702.730,39	€ 14.702.730,39
B13	economie rivenienti dal ribasso d'asta, compreso IVA	€ 1.397.269,61	€ 1.397.269,61
		importo del finanziamento	€ 16.100.000,00
			€ 16.100.000,00

nel quale:

il maggior importo per imprevisti e lavori in economia di € 1.576,40; quello per espropriazioni di € 203,02; le spese di copisteria di € 5.971,90 e le spese per polizze ANAS di € 16.804,43 trovano allocazione nelle economie registrate sulle sotto elencate voci rispetto al quadro economico vigente:

- Allacciamenti vari (posta non utilizzata);
- Accantonamento ex art. 240 del codice (già 31 bis L. 109/94, non utilizzato poiché l'impresa ha firmato lo stato finale senza riserve);
- Spese tecniche per progettazione e direzione lavori, di importo inferiore al previsto sia per la voce progettazione (a cura dell'Impresa), sia per la internalizzazione delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza;
- Minore importo della voce collaudo statico;
- Minore importo della voce per spese di gara;





- Costo del progetto delle opere di mitigazione dell'impatto ambientale, non sostenuto dalla S. A. in quanto redatto dall'A.T.I. in sede di gara;
- Spese di laboratorio, non sostenute;
- Economie sulla voce I.V.A.,

mentre sono state fatte confluire nella voce "economie", che offre sufficiente capienza, le seguenti voci il cui importo, al momento, non è configurabile con esattezza:

- la eventuale spesa non prevista per interessi da ritardato pagamento, di € 52.607,70 al 31.12.2012;
- il saldo da corrispondere alla Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo;
- la spesa per incentivo ai sensi art. 93 c. 7 bis del D. Lgs. n. 163/2006;

RITENUTO di procedere all'assestamento del quadro economico vigente;
Sentito il parere favorevole del R.U.P. ing. Marchitelli,

DELIBERA

- 1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di APPROVARE il quadro economico assestato a seguito delle somme definitivamente acquisite (pagate o da pagare ad avvenuto collaudo), di seguito esposto:

A) Lavori			
A1	totale lavori a corpo a base d'asta	€ 11.291.696,61	
A2	a sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 358.875,95	
A3	totale lavori	€ 11.650.572,56	€ 11.650.572,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	imprevisti e lavori in economia	€ 101.576,40	
B2	espropriazioni	€ 224.768,27	
B3	compensazione ai sensi L. 22.12.2008, di conversione del D. L. 23.10.2008 n. 162	€ 13.803,18	
B4	spese di gara	€ 15.966,76	
B5	commissione giudicatrice compreso oneri accessori	€ 29.961,36	
B6	spese di copisteria	€ 5.971,90	
B7	polizze ANAS	€ 16.804,43	
B8	collaudo statico compreso oneri accessori	€ 174.256,56	
B9	collaudo tecnico amministrativo compreso oneri accessori, acconto	€ 39.790,40	
B10	spese per supporto al RUP	€ 12.500,00	
B11	I.V.A. su A3, B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9	€ 2.416.758,57	
B12	totale somme a disposizione	€ 3.052.157,83	€ 3.052.157,83
totale generale		€ 14.702.730,39	€ 14.702.730,39
B13	economie rivenienti dal ribasso d'asta, compreso IVA	€ 1.397.269,61	€ 1.397.269,61
importo del finanziamento		€ 16.100.000,00	€ 16.100.000,00

nel quale sono state fatte confluire nella voce "economie", che offre sufficiente capienza, le seguenti voci il cui importo, al momento, non è configurabile con esattezza:

- la eventuale spesa non prevista per interessi da ritardato pagamento, di € 52.607,70 al 31.12.2012;
- il saldo da corrispondere alla Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo;

Delibera Commissariale n. /2016





- la spesa per incentivo ai sensi art. 93 c. 7 bis del D. Lgs. n. 163/2006;
- 3) di TRASMETTERE alla Regione Puglia, Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione della Opere Pubbliche – Servizio Risorse Idriche, copia del presente atto deliberativo;
- 4) di TRASMETTERE alla Commissione di Collaudo, nella persona del Presidente, copia del presente atto deliberativo;
- 5) di AUTORIZZARE gli Uffici consortili competenti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;
- 6) di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 33/2001, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo.

Il Commissario Straordinario
(Avv. Giuseppe Mosacchio)





Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. _____ Cap. _____, e, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere _____

Data _____

Il Funzionario

L'estensore del presente deliberato esprime parere: FAVOREVOLE

Il dirigente: ing. Marianna Marchitelli

Data: 14.04.2016



A) LAVORI

S.A.L. n.	importo totale	lavori	I.V.A.	delibera n./dtspp. Presid. n.	note
1	€ 730.433,29	€ 608.694,41	€ 121.738,88	D.C.C. 121/2009	
2	€ 835.788,30	€ 696.490,25	€ 139.298,05	D.C.C. 193/2009	IVA 20%
3	€ 1.863.274,78	€ 1.552.728,98	€ 310.545,80	D.C.C. 273/2009	"
4	€ 682.091,58	€ 568.409,65	€ 113.681,93	D.C.C. n. 331/2009	"
5	€ 988.917,72	€ 824.098,10	€ 164.819,62	D.C.C. 412/2010 e D. P. 24/2009	"
6	€ 745.347,26	€ 621.122,72	€ 124.224,54	D.C.C. n. 487/2009	"
7	€ 765.081,28	€ 637.567,73	€ 127.513,55	D.C.C. 501/2009	"
8	€ 1.437.875,32	€ 1.198.229,44	€ 239.645,89	D.C.C. 68/2010 e D. P. 09/2010	"
9	€ 822.595,09	€ 685.495,91	€ 137.099,18	D.C.C. 190/2010 e D. P. 14/2010	"
10	€ 660.676,69	€ 550.563,91	€ 110.112,78	D.C.C. 372/2010	"
11	€ 938.277,60	€ 781.898,00	€ 156.379,60	D.C.C. 28/2011 e D. P. n. 20/2011	"
12	€ 612.173,66	€ 510.144,72	€ 102.028,94	D.C.C. 29/2011 e D. P. n. 21/2011	"
13	€ 671.220,37	€ 559.350,31	€ 111.870,06	D.C.C. 27/2011 e D. P. n. 19/2011	"
14	€ 608.078,68	€ 506.732,40	€ 101.346,28	D.C.C. 130/2011 e D. P. n. 26/2011	"
15	€ 631.541,51	€ 521.935,13	€ 109.606,38	D.C.C. 226/2011 e 5/2012	IVA 21%
16	€ 877.812,58	€ 725.464,94	€ 152.347,64	D.C.C. 378/2011	IVA 21%
17	€ 52.939,58	€ 43.393,10	€ 9.546,48	D. C. 92/2015	IVA 22%
sommano	€ 13.924.125,49	€ 11.592.319,70	€ 2.331.805,60		

importo lavori a detrarre		€ 11.650.572,56	
importi pagati ritenute sui SAL	€ 71.068,49	€ 58.252,86	€ 12.815,63
totale	€ 13.995.193,99	€ 11.860.572,56	€ 2.344.621,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) LAVORI in economia (somme attinte dagli imprevisti)

O.d.S. n.	importo totale	lavori	I.V.A.	
2	€ 8.934,22	€ 7.445,18	€ 1.489,04	DCC n. 99 / 09.03.10
3	€ 12.427,83	€ 10.356,53	€ 2.071,30	DCC n. 472 / 22.10.2009
4	€ 10.064,51	€ 8.387,09	€ 1.677,42	DCC n. 472 / 22.10.2009
5	€ 13.131,66	€ 10.943,05	€ 2.188,61	DCC n. 472 / 22.10.2009
6	€ 15.747,52	€ 13.122,93	€ 2.624,59	DCC n. 99 / 09.03.10
7	€ 27.499,63	€ 22.916,36	€ 4.583,27	DCC n. 90 / 22.03.2011
8	€ 19.926,59	€ 18.468,26	€ 3.458,33	DCC n. 60 / 17.04.12
9	€ 14.443,77	€ 11.937,00	€ 2.506,77	DCC n. 61/2012 - D.P. n. 44/2012
sommano	€ 122.176,73	€ 101.576,40	€ 20.599,32	

B2) Indennità di esproprio

n.	importo totale	imponibile	IVA	
1	€ 38.786,24	€ 38.786,24	€ 0,00	DCC n. 16 / 27.01.2009
2	€ 42.218,32	€ 42.218,32	€ 0,00	DCC n. 230 / 09.06.2009
3	€ 100.718,08	€ 100.718,08	€ 0,00	DCC n. 135 / 13.04.2010
4	€ 12.389,58	€ 12.389,58	€ 0,00	DCC n. 365 / 01.10.2010
6	€ 25.676,05	€ 25.676,05	€ 0,00	DCC n. 83 / 01.03.2011
7	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	DCC n. 62 / 17.04.12
sommano	€ 224.768,27	€ 224.768,27	€ 0,00	

B3) Compensazione incremento prezzi anno 2008

O.d.S. n.	importo totale	lavori	I.V.A.	
1	€ 16.563,82	€ 13.803,18	€ 2.760,64	D.C.C. n. 281 / 24.07.2009
totale	€ 16.563,82	€ 13.803,18	€ 2.760,64	

B4) spese di gara

n.	importo totale	imponibile	I.V.A.	
1	€ 5.607,81	€ 4.930,00	€ 677,81	DCC n. 168 / 20.05.2008
2	€ 3.005,54	€ 3.005,54	€ 0,00	DCC n. 296 / 20.06.2005
3	€ 6.505,10	€ 5.420,92	€ 1.084,18	DCC n. 492 / 07.11.2005
4	€ 1.414,66	€ 1.178,88	€ 235,78	DCC n. 320 / 27.06.2007
5	€ 1.714,78	€ 1.431,42	€ 283,36	Mandato pagam. N. 817/2008 - N. 818/2008
totale	€ 18.247,89	€ 15.966,76	€ 2.281,13	

B5) spese commissione giudicatrice.

n.	importo totale	imponibile	I.V.A.	
1	€ 7.020,00	€ 5.850,00	€ 1.170,00	Malpica - DCC n. 531 / 05.12.2006
2	€ 7.446,82	€ 6.205,68	€ 1.241,14	Gioia - DCC n. 531 / 05.12.2006
3	€ 7.446,82	€ 6.205,68	€ 1.241,14	Giuliani - DCC n. 531 / 05.12.2006
4	€ 5.850,00	€ 5.850,00	€ 0,00	Telesca - DCC n. 531 / 05.12.2006
5	€ 5.850,00	€ 5.850,00	€ 0,00	Ermini - DCC n. 531 / 05.12.2006
sommano	€ 33.613,63	€ 29.961,36	€ 3.652,27	

B6) Copisteria

n.	importo totale	imponibile	IVA	
1	€ 5.023,80	€ 4.151,90	€ 871,90	DCC n. 126 / 23.05.2012
2	€ 2.220,40	€ 1.820,00	€ 400,40	DC n. 248 / 19.10.2015
sommano	€ 7.244,20	€ 5.971,90	€ 1.272,30	



B7) polizze ANAS

n.	importo totale	imponibile	IVA	
1	€ 371,24	€ 309,37	€ 61,87	DCC n. 194 / 26.04.2007
2	€ 1.510,32	€ 1.271,12	€ 239,20	DCC n. 420 / 11.09.2007
3	€ 2.523,27	€ 2.115,24	€ 408,03	DCC n. 419 / 11.09.2007
4	€ 500,00	€ 416,66	€ 83,33	DCC n. 419 / 11.09.2007
5	€ 500,00	€ 416,66	€ 83,33	DCC n. 420 / 11.09.2007
6	€ 184,62	€ 156,62	€ 28,00	DCC n. 414 / 11.09.2007
7	€ 3.423,08	€ 2.852,57	€ 570,51	DCC n. 523 / 08.11.2007
8	€ 1.615,00	€ 1.345,83	€ 269,17	DCC n. 523 / 08.11.2007
9	€ 2.760,00	€ 2.300,00	€ 460,00	DCC n. 387 / 05.11.2008
10	€ 186,82	€ 155,68	€ 31,14	DCC n. 380 / 22.09.2009
11	€ 1.800,00	€ 1.500,00	€ 300,00	DCC n. 4 / 26.01.2010
12	€ 1.615,00	€ 1.345,83	€ 269,17	DCC n. 117 / 23.03.2010
13	€ 914,00	€ 812,66	€ 101,34	DCC n. 184 / 30.04.2010 - DP n. 12/2010
14	€ 614,40	€ 512,00	€ 102,40	DCC n. 189 / 18.05.2010
15	€ 1.565,97	€ 1.294,19	€ 271,78	DCC 15 / 24.01.2012
sommano	€ 20.083,72	€ 16.804,43	€ 3.279,27	

B8) collaudo statico

n.	importo totale	parcella	I.V.A.	
1	€ 102.473,28	€ 85.394,40	€ 17.078,88	acc.to coll. statico prof. Ranieri - DCC 58 / 09.03.2010
2	€ 106.337,41	€ 87.882,16	€ 18.455,25	saldo coll. statico prof. Ranieri - DCC 130 / 23.05.2012
3	€ 980,00	€ 980,00	€ 0,00	diritti O.d. Ing - DCC 130 / 23.05.2012
sommano	€ 209.790,69	€ 174.256,56	€ 35.534,13	

B9) collaudo tecnico amministrativo

n.	importo totale	parcella	I.V.A.	
1	€ 16.548,48	€ 13.790,40	€ 2.758,08	acconto collaudo tec/amm prof. Ranieri DCC 53 / 09.03.2010
2	€ 13.000,00	€ 13.000,00		acconto collaudo tec/amm ing. Ceglie DCC 51 / 09.03.2010
3	€ 5.500,00	€ 5.500,00		acconto collaudo tec/amm dott. Formis: DCC 52 / 09.03.2010
4	€ 7.500,00	€ 7.500,00		acconto collaudo tec/amm Regione Pug
sommano	€ 42.548,48	€ 39.790,40	€ 2.758,08	

B10) supporto al RUP

n.	importo totale	imponibile	I.V.A.	
1	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	DCC 275 / 10.10.2011
sommano	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 0,00	

somme impegnate

	importo	imponibile	I.V.A.
totale SaD	€ 707.536,42	€ 635.399,26	€ 72.137,14
totale lavori	€ 13.995.193,99	€ 11.650.572,66	€ 2.344.621,43
sommano	€ 14.702.730,41	€ 12.285.971,82	€ 2.416.758,57
finanziamento	€ 16.100.000,00		
restano	€ 1.397.269,59		

di cui somme spese

	importo	imponibile	I.V.A.
totale SaD	€ 707.536,42	€ 635.399,26	€ 72.137,14
totale lavori	€ 13.924.125,49	€ 11.592.319,70	€ 2.331.805,80
sommano	€ 14.631.661,92	€ 12.227.718,96	€ 2.403.942,94
finanziamento	€ 16.100.000,00		
restano	€ 1.468.338,08		



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente delibera commissariale n° 93 del 03/05/2016 viene affissa all' albo pretorio consortile il 04/05/2016;

- Che, in **quanto atto non soggetto a controllo**, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 26, punto 4, L.R.B. n. 33/01 e art. 48, 4° comma, Statuto;
- Che, in **quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito**, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 26, punto 6, L.R.B. n.33/01 e art. 48, 3° comma, Statuto.
- Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio consortile per tre giorni lavorativi consecutivi, come previsto dall' art. 48 dello statuto, ovvero dal 04/05/2016 al 06/05/2016

Il Funzionario Responsabile



La presente delibera viene trasmessa ilprot. n.....alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 26 della L.R. n.33 del 06.09.2001;

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....