



GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

DELIBERA COMMISSARIALE

del liq. svinc. rit.

Data: 9 4 NOV. 2016

Delibera n. 249

Area: TECNICA

Settore: OO.PP.

OGGETTO: Lavori di "Miglioramento e potenziamento della capacità di regolazione della Traversa S. Venere con ristrutturazione delle opere di derivazione e trasferimento al partitore". Liquidazione e pagamento all'A.T.I. Costruzioni Dondi S.p.A. - Ares Costruzioni Generali S.p.A. della somma di € 55.058,50, ad avvenuto collaudo, a titolo di svincolo delle ritenute di legge dello 0,5% sui lavori.

CUP: D66B04000000001

CIG: 2493624B9C

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 33/2001 "Norme in materia di bonifica integrale";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 211 dello 03.03.2015 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, commi 2 e 3, della L.R. 27.01.2015, n. 4, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica l'avv. Giuseppe Pio Musacchio;

PREMESSO:

CHE con Decreto Commissariale n. 7 del 13.06.2003 fu approvato il programma condiviso tra Regione Puglia e regione Basilicata per l'utilizzo della risorsa economica di 51,65 M€ resa disponibile congiuntamente ai Commissari Delegati delle due Regioni nell'ambito dell'emergenza idrica in Puglia e Basilicata;

CHE, tra le altre opere previste, nell'intervento era ricompresa anche quella in oggetto emarginata;

CHE con decreto n. 387CD/Ei del 17.11.2004, all' art. 1 il Commissario Delegato per l'emergenza idrica in Puglia approvava il progetto preliminare dei lavori di "Miglioramento e potenziamento della capacità di regolazione della Traversa S. Venere con ristrutturazione delle opere di derivazione e trasferimento al partitore" redatto dalla So.Ge.Sid S.p.A., dell'importo di € 16.100.000,00;

CHE a seguito di gara di appalto esperita mediante procedura di appalto concorso ai sensi art. 20 c. 3 e 4 della L. 109/94 e s.m.i., i lavori venivano aggiudicati all' A.T.I. Costruzioni Dondi S.p.A. (mandataria) - Ares Costruzioni Generali (mandante) - Romagnoli S.p.A. (mandante) - ARKE' Ingegneria S.r.l. (mandante per la sola progettazione) con il ribasso del 2,118% e quindi per l'importo netto di 10.299.265,46 che, sommato all' importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinavano la somma complessiva di aggiudicazione in € 10.627.141,41;

CHE, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, si provvedeva a rimodulare il quadro economico reggente l'appalto, approvato con D.C.C. n. 139 del 23.07.2007;





CHE il contratto fu stipulato in data 06.08.2008 e registrato a Melfi il 20.08.2008 al n. 1446 A. P.;

CHE in corso d'opera, sia al fine di far fronte alla richiesta di compensazione dei prezzi avanzata dall'impresa ai sensi della L. 22.12.2008, sia per ottemperare a disposizioni pervenute dalla Regione Puglia con le quali si richiedeva di estrapolare dalla voce "Somme a disposizione dell'Amministrazione" quelle rivenienti dal ribasso d'asta conseguito, si procedeva a nuova rimodulazione del Q. E., approvato con D.C.C. n. 281 del 24.07.2009;

CHE, sempre in corso d'opera, si rendeva necessario reperire la somma destinata al collaudo statico, affidato dalla Regione Puglia al Presidente della Commissione di Collaudo prof. Matteo Ranieri; l'assestamento del quadro economico afferente al solo comparto "Somme a disposizione dell'Amministrazione", veniva approvato con D.C.C. n. 55 del 9.03.2010;

CHE, sempre in fase di esecuzione, il Direttore dei Lavori rilevava la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, con utilizzo delle economie rivenienti dal ribasso d'asta assentito dal competente Ufficio della regione Puglia;

CHE la perizia veniva approvata con D.C.C. n. 192 del 27.05.2011 con il seguente quadro economico:

A) <u>Lavori</u>		
A1	totale lavori a corpo a base d'asta	€ 11.291.696,61
A2	a sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 358.875,95
A3	totale lavori	€ 11.650.572,56
B) <u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		€ 0,00
B1	rilievi	€ 10.000,00
B2	allacciamenti vari	€ 318.814,37
B3	accantonamento art. 31 bis L. 109/94 (3% di A5)	€ 100.000,00
B4	imprevisti	€ 224.565,25
B5	espropriazioni ed asservimenti	€ 434.000,00
B6	oneri di mitigazione dell'impatto ambientale	€ 369.978,00
B7	spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€ 97.650,00
B8	spese per collaudo tecnico amministrativo compreso IVA ed oneri	€ 29.735,12
B9	spese per commissione giudicatrice compreso IVA ed oneri accessori	€ 18.247,89
B10	spese di gara compreso IVA	€ 11.000,00
B11	spese di laboratorio	€ 2.578.872,99
B12	I.V.A. (20% di A3+B1+B2+B3+B4+B6+B7+B11)	€ 16.563,82
B13	compensazione, IVA compresa, ai sensi L. 22.12.2008, di conversione del D. L. 23.10.2008 n. 162	€ 240.000,00
B14	spese per collaudo statico, compreso IVA ed oneri accessori	€ 4.449.427,44
B14	totale somme a disposizione	€ 4.449.427,44
totale generale		€ 16.100.000,00
		€ 0,00
B15	economie rivenienti dal ribasso d'asta, compreso IVA	€ 16.100.000,00
importo del finanziamento		€ 16.100.000,00

CHE l'Atto Aggiuntivo relativo alla perizia era stato sottoscritto in data 13.07.2011 e registrato a Venosa il 20.07.2011 al n. 1212 mod.3;

CHE i lavori sono stati ultimati in tempo utile, come da relativo certificato in data 26.06.2014;

CHE la Commissione di Collaudo, nel corso della 5^a ed ultima visita, aveva richiesto chiarimenti in ordine alle modalità di pagamento delle liste in economia - il cui importo finale ammonta ad € 101.576,41 a fronte della posta di € 100.000,00 presente nel Q. E. - nonché in merito alle





disponibilità finanziarie per fronteggiare l'eventuale accoglimento della richiesta di interessi avanzata dall'Impresa, di € 52.607,70;

CHE, al fine di procedere all'asestamento del Q. E. in ossequio alle osservazioni mosse dalla Commissione, atteso che si aveva piena contezza delle somme erogate, nonché dell'importo di € 71.068,49 IVA compresa da versare all'A.T.I. ad avvenuto collaudo per svincolo delle ritenute di legge dello 0,5% sui lavori; tenuto altresì conto che la posta per I.V.A., prevista al 20%, era da aggiornare per alcuni pagamenti effettuati o da effettuare, si è proceduto a rimodulare il Q. E. vigente, approvato con D. C. n. 93/2016 e così configurato:

A) Lavori		
A1	totale lavori a corpo a base d'asta	€ 11.291.696,61
A2	a sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 358.875,95
A3	totale lavori	€ 11.650.572,56
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1	imprevisti e lavori in economia	€ 101.576,40
B2	espropriazioni	€ 224.768,27
B3	compensazione ai sensi L. 22.12.2008, di conversione del D. L. 23.10.2008 n. 162	€ 13.803,18
B4	spese di gara	€ 15.966,76
B5	commissione giudicatrice compreso oneri accessori	€ 29.961,36
B6	spese di copisteria	€ 5.971,90
B7	polizze ANAS	€ 16.804,43
B8	collaudo statico compreso oneri accessori	€ 174.256,56
B9	collaudo tecnico amministrativo compreso oneri accessori, acconto	€ 39.790,40
B10	spese per supporto al RUP	€ 12.500,00
B11	I.V.A. su A3, B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9	€ 2.416.758,57
B12	totale somme a disposizione	€ 3.052.157,83
	totale generale	€ 14.702.730,39
B13	economie rivenienti dal ribasso d'asta, compreso IVA	€ 1.397.269,61
	importo del finanziamento	€ 16.100.000,00

CHE in tale Q. E. si è tenuto conto dell'importo di € 71.068,49 IVA compresa da versare all'A.T.I. ad avvenuto collaudo per svincolo delle ritenute di legge dello 0,5% sui lavori;

CHE il certificato di collaudo reca la data dello 01.08.2016, sottoscritto con riserva dall'A.T.I. in data 14.09.2016 ed allegato al presente atto deliberativo;

CHE nel documento su citato la Commissione di Collaudo ha ritenuto non ammissibile a contabilità la somma di € 13.122,94 oltre I.V.A., di cui alle liste in economia dell'A.T.I. nn. 9,10 e 11 per la esecuzione della 2^a prova di carico su palo, ordinata dal D. L. con O.d.S. n. 6;

CHE pertanto la stessa Commissione, a seguito della decurtazione operata, riconosce liquidabile in favore dell'A.T.I. la somma di € 45.129,92 oltre I.V.A. al 22% di € 9.928,58, per un totale di € 55.058,50;

CHE l'A.T.I. Costruzioni Dondi S.p.A. – Ares Costruzioni Generali S.p.A., ha richiesto il pagamento della somma di € 55.058,50 con la fattura n. V1/157 dello 04.11.2016 dell'impresa Costruzioni Dondi S.p.A. di € 22.217,77 I.V.A. compresa e con la fattura n. 82/2016 dello 04.11.2016 dell'impresa Ares Costruzioni Generali S.p.A. di € 32.840,73 I.V.A. compresa;

RITENUTO di liquidare e pagare all' A.T.I. Costruzioni Dondi S.p.A. – Ares Costruzioni Generali S.p.A. la somma complessiva di € 55.058,50 come da fatture ante citate ed allegate alla presente;





Sentito il parere favorevole del R.U.P. ing. Marchitelli,

DELIBERA

- 1) di **DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **LIQUIDARE e PAGARE** all'A.T.I. Costruzioni Dondi S.p.A. – Ares Costruzioni Generali S.p.A. la somma di € 55.058,50 I.V.A. compresa a titolo di svincolo delle ritenute di legge dello 0,5% sui lavori - così come determinata dalla Commissione di Collaudo nel certificato di collaudo – una volta che ne sia pervenuta l'erogazione da parte del competente Ufficio della Regione Puglia;
- 3) di **IMPUTARE** la somma di € € 55.058,50 compreso IVA al cap. 422/47 del bilancio di esercizio 2016;
- 4) di **TRASMETTERE** alla Regione Puglia, Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Risorse Idriche, copia del presente atto deliberativo, richiedendo l'erogazione della somma di € 55.058,50;
- 5) di **AUTORIZZARE** gli Uffici consortili competenti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;
- 6) di **RENDICONTARE** la spesa sostenuta nell'ambito delle spese di cui al quadro economico di concessione;
- 7) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 33/2001, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo.

Il Commissario Straordinario
(Avv. Giuseppe Masacchio)





Il Funzionario preposto alla gestione contabile ATTESTA che è stato assunto impegno contabile n. 328 Cap. 17/47 RP'20 e, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere

FAVOREVOLE


Data 14-11-2016

Il Funzionario

L'estensore del presente deliberato esprime parere: FAVOREVOLE

Il dirigente: ing. Marianna Marchitelli

Data: 14.11.2016





COSTRUZIONI DONDI S.p.A.

CAPITALE SOCIALE € 3.120.000 INT. VERS.



AMM.MA

Teodoro

Li, 07.11.2016.

CONSORZIO DI BONIFICA
 VULTURE - ALTO BRADANO
 GAUDIANO

07 NOV. 2016

PROTOCOLLO N. 3239

Spett.le
 CONSORZIO DI BONIFICA
 VULTURE ALTO BRADANO
 P.zza S. Maria Assunta
 85024 Gaudiano di Lavello (PZ)

OGGETTO: Miglioramento e potenziamento della capacità di regolazione della Traversa di Santa Venere con ristrutturazione delle opere di derivazione e trasferimento al partitore.
 CIG 2493624B9C CUP D66B04000000001
TRASMISSIONE FATTURE -

Trasmettiamo in allegato le seguenti fatture relative al collaudo dei lavori indicati in oggetto:

- n. V1/157 del 04.11.2016	Costruzioni Dondi Spa	€	22.217,77
- n. 82/2016 del 04.11.2016	Ares Costruzioni Generali Spa	€	<u>32.840,73</u>
		€	55.058,50

L'importo complessivo di € 55.058,50 (euro cinquantacinquemilacinquantotto/50) dovrà essere accreditato sul conto corrente intrattenuto dalla consortile Santavanere scarl presso la Banca Popolare di Tramutola (PZ)
 IBAN IT 38 P 05424 42300 000000151271.

Distinti saluti.

Costruzioni Dondi Spa
 Il Procuratore Speciale
Ing. Graziano Cosentino


45100 ROVIGO	Viale delle Industrie, n. 13/A	Tel. 0425 - 475811	Fax 0425 - 474648	E-mail: info.dondi@fimm.com http://www.costruzionidondi.it
00198 ROMA	Via Alessandria n.174	Tel. 080 - 5530210	Fax 080 - 5530210	E-mail: dondi.bari@fimm.com
70121 BARI	Via De Nicolò, n. 36	Tel. 0773 - 887744	Fax. 0773 - 804562	E-mail: sezze.dondi@fimm.com
04018 SEZZE (LT)	Via Variante, s.n.			

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. n. 00103480299 - C.C.I.A.A. n. 00103480299 - Trib. RO n. 1839 - C.C.P. n. 00136457 - RO 003767 - MINCOMES 9330/C



COSTRUZIONI DONDI S.p.A.

CAPITALE SOCIALE E. 3.120.000 INT. VERS.



FATTURA N. V1/157

Rovigo, 04/11/2016

COD. CLIENTE N. 002052

P. IVA N. : 01167670767



SPETT.LE
CONSORZIO DI BONIFICA
VULTURE ALTO BRADANO
P.zza Santa Maria Assunta
85024 GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

NS. RIF. : 1.755 - DSP/tbl

OGGETTO : Opere di miglioramento e potenziamento della capacità di regolazione della Traversa di Santa Venere con ristrutturazione delle opere di derivazione e trasferimento al partitore.
ATI: Costruzioni Dondi S.p.A. (capogruppo Mandataria)
ARES Costruzioni Generali S.p.A (Associate)
ARKE' ingegneria Srl (associata)
Contratto del 06/08/2008 di Rep. n. 126 registrato in data 20/08/2008 al n. 1446 A.P.
CUP: D66B04000000001 - CIG: 2493624B9C

Atto Unico di Collaudo

Ns. quota

IMPONIBILE	€	18.211,29
I.V.A. 22%	€	4.006,48
TOTALE	€	22.217,77

IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA

Il pagamento della presente fattura dovrà avvenire alla consortile

45100 ROVIGO	Viale delle Industrie, n. 13/A	Tel. 0425 - 475811	Fax 0425 - 474648	E-mail: info.dondi@fimm.com http://www.costruzionidondi.it
00198 ROMA	Via Alessandria ,n174			
70121 BARI	Via De Nicolo', n. 36	Tel. 080 - 5530210	Fax 080 - 5530210	E-mail: dondi.bari@fimm.com
0300 PITESTI	Str. Lunareli 10 - 11	Tel. 0040-2-48223118	Fax 0040-2-48223117	
31045 MOTTA DI LIVENZA(TV)	Via Callunga, s.n.	Tel. 0422 - 766939	Fax 0422 - 766939	

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. n. 00103480299 - C.C.I.A.A n. 00103480299 - Trib. RO n. 1839 - RO 003767 - MINCOMES 9330/C



COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.

Spett./Le
C.B.VULTURE ALTO BRADANO

PIAZZA S. MARIA ASSUNTA
85020 GAUDIANO DI LAVELLO PZ
P.IVA:IT01167670767 CF:


FATTURA N. 82/2016 del 04/11/2016

Opere di miglioramento e potenziamento della capacità di regolazione della Traversa di Santa Venere con ristrutturazione delle opere di derivazione e trasferimento al partitore.
CIG 24936224B9C CUP D66B04000000001

Collaudo - Ns. quota -

IMPORTO

26.918,63



ALIQ.	IMPONIBILI	IMPOSTE	TOTALE DOCUMENTO
22	26.918,63	5.922,10	
TOTALI	26.918,63	5.922,10	32.840,73

LEGGE SULLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.03 n. 196, si dichiara che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto sono oggetto di trattamento nell'archivio clienti/fornitori esclusivamente per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali, statistiche, commerciali e di marketing.

ARES COSTRUZIONI GENERALI S.p.a.

Sede legale: Viale Marconi, 61 - 85100 Potenza Tel. 0971.55500 Fax 0971.471473

Sede operativa: Via Amendola, 289 - 85047 Moliterno (PZ) Tel.0975.67555 Fax 0975.668090

Partita IVA, Cod. Fisc.e Registro Imprese di PZ: 00842740763 - CCIAA di PZ R.E.A. N°66651

e-mail: info@arescostruzioni.com PEC: info@pec.arescostruzioni.com <http://www.arescostruzioni.com>

Capitale sociale 910.000 euro i.v.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente delibera commissariale n° 249 dell' 14/11/2016 viene affissa all' albo pretorio consortile il 15/11/2016;

- Che, in **quanto atto non soggetto a controllo**, è immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 26, punto 4, L.R.B. n. 33/01 e art. 48, 4° comma, Statuto ;
- Che, **in quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito**, esplicherà i suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secondo quanto disposto dall'art. 26 , punto 6, L.R.B. n.33/01 e art, 48, 3° comma, Statuto;
- Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio consortile per tre giorni lavorativi consecutivi, come previsto dall' art. 48 dello statuto, ovvero 15/11/2016 al 18/11/2016

Il Funzionario Responsabile

La presente delibera viene trasmessa ilprot. n.....alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale - Potenza ai sensi dell' art. 26 della L.R. n.33 del 06.09.2001:

- 1) Per il controllo preventivo di legittimità e merito,
- 2) Per il controllo successivo di legittimità
- 3) Con l'elenco degli atti non soggetti a controllo

La presente copia, per uso amministrativo, è conforme all'originale.

Il Funzionario Responsabile

.....